

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj inwestycji :	Projekt ocieplenia
Nazwa obiektu :	OCIEPLENIE BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
Inwestor :	Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu adres:42-690 TWORÓG,ul. Zamkowa 1
Lokalizacja :	42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 1, dz. nr 62 i dz. nr 63 obręb: Tworóg

Spis treści

1. podstawa opracowania
2. zakres i kolejność wykonywania prac
3. istniejące zagospodarowanie działki
4. elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie
5. przewidywane zagrożenia
6. informacja o instruktażu stanowiskowego na placu budowy
7. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
8. środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania niniejszego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126)

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC

- montaż rusztowań zewnętrznych
- demontaż obróbek blacharskich
- przyklejenie styropianu
- wykonanie warstwy klejowej zbrojonej siatką
- wykonanie obróbek blacharskich i parapetów
- wymiana stolarki okiennej, drzwiowej
- wykonanie tynków zewnętrznych
- demontaż rusztowania
- porządkowanie terenu

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Tworogu przy ulicy Zamkowej 1, na działkach oznaczonych w ewidencji numerami 62 i 63, obręb: Tworóg. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Teren na którym zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do inwestycji posiada całkowitą powierzchnię 4570 m².

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE

Nie dotyczy

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

I. rodzaje zagrożeń

- przemieszczenie się maszyn i urządzeń
- przemieszczenie się surowców i materiałów
- ostre, wystające elementy
- praca na różnych poziomach roboczych (prace na wysokości)

- urządzenia i maszyny elektryczne

II. miejsce i czas występowania

- podczas prac transportowych
- podczas obsługi maszyn i urządzeń w tym dźwigowych
- podczas prac na wysokości
- podczas prac na rusztowaniu

6. INFORMACJA O INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO NA PLACU BUDOWY

Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych lub instalacyjnych, kierownik budowy, brygadzysta przygotowują plan prowadzenia robót, zapoznaje z nim załogę oraz udziela instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonywania zaplanowanych prac na poszczególnych etapach.

Instruktaż stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania prac, zgodnie z przepisami z zasadami BHP.

7. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ

- w razie gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia albo prowadzona praca grozi niebezpieczeństwem nie tylko wykonującemu, pracownik powstrzymuje się od wykonywania i natychmiastowo powiadamia przełożonego
- kierownik budowy lub brygadzysta ma obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia
- informację o wystąpieniu zagrożenia należy przekazać niezwłocznie, w sposób ustalony
- przed przystąpieniem do prac pracownicy są informowani o miejscu usytuowania apteczki pierwszej pomocy oraz o wyznaczonej osobie do udzielenia pomocy w razie wypadku

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- wydzielenie i oznakowanie strefy zagrożenia
- montaż daszków ochronnych nad przejściami, dojazdami, gdzie może wystąpić zagrożenie spadającymi przedmiotami
- stosowanie wciągarek mechanicznych przy transporcie materiałów budowlanych
- pracownicy powinni być również wyposażeni w ubrania robocze, szelki bezpieczeństwa i kaski ochronne.